



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Objetivo	Programa	Projeto/Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total		
1	11	2019/02	Reparação de Passeios	.07.01.04.06.	A	100	0	0	1/1/2019	31/12/2019	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	11	2019/03	Aquisição de software e hardware/Restituição Sistema de redes	.07.02.06.	O	100	0	0	1/1/2019	31/12/2019	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	11	2019/05	Construção Ponte Madeira Rio Actiã	.07.01.15.01.	E	100	0	0	1/1/2019	31/12/2019	2 705,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	1 314,00	48,56%	48,56%
2	11	2019/01	Reparação e Benificação Escola de Cão	.07.01.03.05.02.	A	100	0	0	1/1/2019	31/12/2019	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	72,82	2,91%	2,91%
2	15	2015/01	Aquisição de um tractor através de leasing	.07.02.05.	O	100	0	0	1/1/2015	31/12/2019	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	5 334,07	7 100,98	98,62%	98,21%
2	15	2016/01	Reparação e benificação de Sede da Junta	.07.01.03.01.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2019	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	2 710,82	2 500,94	48,10%	50,66%
2	15	2018/02	Benificação do Armazém de materiais e garagem	.07.01.03.06.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	41,20	0,00	0,00%	3,98%
2	15	2018/04	Benificação de Escolas de Ensino Básico	.07.01.03.02.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2019	1 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	928,21	382,75	36,28%	69,95%
2	15	2018/14	Cemitérios	.07.01.04.12.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	220,75	65,15	17,03%	42,44%
2	15	2018/01	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	.07.01.04.01.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2019	58 790,28	0,00	58 790,28	0,00	8 748,41	24 842,14	42,43%	48,35%
2	15	2018/05	Renovação e Requalificação de Fontanários e Canalizações	.07.01.04.01.	A	100	0	0	1/1/2018	31/12/2019	1 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	292,52	61,66	6,17%	27,40%
2	15	2018/03	Obras de Melhoramento do cruzamento da Rua Conselheiro Doutor Albino Soares dos Reis com a Rua do São Marcos e Rua Manuel Leite dos Santos	.07.01.04.01.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	16	2018/01	Requalificação do Centro Cívico	.07.01.03.03.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2021	35 300,00	50 000,00	85 300,00	0,00	1 121,15	21 288,16	60,31%	61,53%
2	42	2018/07	Alargamento Rua São Martinho	.07.01.04.01.	A	100	0	0	18/03/2019	31/12/2019	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	53	2019/06	Construção Casa Mortuária	.07.01.03.07.01.	E	100	0	0	1/1/2019	31/12/2021	9 248,00	80 000,00	89 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	31	2019/04	Paragem de Autocarro na Avenida Senhora da Ribeira	.07.01.04.01.	O	100	0	0	1/1/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totais											149 743,28	138 000,00	287 743,28	14 957,13	57 728,60	72 685,73	38,55%	24,01%



Freguesia de Fajões

Execução do Plano Pluriannual de Investimentos

Órgão Executivo	Órgão Delegetivo
Em 19 de Março de 2020	Em 19 de Junho de 2020
 António Augusto Pereira Presidente Executivo	 Luciano Maria Pedro Coimbra